



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»  
Администрация Неклиновского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.04.2020 № 91

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Обеспечение качественными жилищно-  
коммунальными услугами населения  
Неклиновского района» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции от 17.09.2018 №1480), распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции от 24.09.2018 №267, от 04.12.2018 №351), Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Неклиновского района Баркова В.В.

**Глава Администрации  
Неклиновского района**

**В.Ф. Даниленко**

Отчет

о реализации муниципальной программы Неклиновского района  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
Неклиновского района» за 2019 год.

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.**

В целях создания условий для обеспечения населения района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, газификации населенных пунктов, обеспечению комфортными условиями проживания населения района, в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 01.11.2018 № 1790 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги, приобретена специализированная коммунальная техника для эксплуатирующих организаций, разработана ПСД на строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, начато строительство водоснабжения х. Мержаново и х. Морской Чулек, приобретены материалы и оборудование для замены физически изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения.

В 2019 году, в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе» и подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района», освоены средства районного бюджета в размере 5 107,88 тыс. рублей.

Для МУП «Водоканал НР» приобретены материалы и оборудование для замены физически изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения.

Приобретена специализированная коммунальная техника для эксплуатирующих организаций:

МУП «Теплотехник» - ГАЗ-27527 - 1 шт.;

МУП «Водоканал НР» - ГАЗ-27527 - 1 шт., автоцистерна ГАЗ 33098 - 1 шт., экскаватор-погрузчик TLB 825-RM - 1 шт., экскаватор одноковшовый ЭО 2101/2 - 1 шт.;

ООО «Неклиновское ППЖКХ» - мусоровоз КАМАЗ 65115 - 1 шт.; коммунально-уборочная МТЗ 82.1 и МУП-351 - 2 шт.

Разработана ПСД на строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, для обеспечения жителей с. Самбек качественной питьевой водой.

Начато строительство водоснабжения х. Мержаново и х. Морской Чулек, для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

## **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 8 приоритетных мероприятий и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации выполнено в полном объеме.

Мероприятие 1.1.1 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района. (ПИР)» выполнено в полном объеме.

Разработана ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек.

Основное мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнено не в полном объеме. По мероприятиям 1.2.1 и 1.2.2, запланированные работы на 2019 год выполнены не в полном объеме.

Мероприятие 1.2.1 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» выполнено не в полном объеме.

Ввиду несвоевременного предоставления подрядчиком необходимого пакета документов для финансирования, а именно: актов скрытых работ и актов КС на выполненные работы, запланированные работы на 2019 год выполнены не в полном объеме. Остаток неосвоенных средств составил 30419,45 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.2 «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги», выполнено не в полном объеме.

Ввиду неиспользования предоставленной субсидии для Лакедемоновского с/п, субсидии использованы не в полном объеме. Предоставлены не все субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги. Остаток неосвоенных средств составил 243,40 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля) выполнено в полном объеме.

Оплачены услуги по осуществлению строительного контроля на строящемся объекте.

Мероприятие 1.2.4 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района» еще не выполнено.

Строительство планируется выполнить в период с 2020 по 2022 год.

Мероприятие 1.2.5 «Составление сметы на ПИР с экспертизой достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам:

«Строительство ОСВ и разводящих сетей водоснабжения Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области», «Строительство ОСК и сетей канализации Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы.

Мероприятие 1.2.6 «Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по объекту: «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района» выполнено в полном объеме.

Оплачен договор на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Мероприятие 1.2.7 «Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций» выполнено в полном объеме.

Приобретены материалы и оборудование для замены физически изношенных участков трубопроводов и оборудования водоснабжения.

По подпрограмме 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 7, с нарушением срока – 1 (ввиду несвоевременного предоставления подрядчиком необходимого пакета документов для финансирования, запланированные работы на 2019 год выполнены не в полном объеме); не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 приоритетное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка проектно-сметной документации», не предусмотрено к реализации в 2019 году, в связи с отсутствием финансирования.

Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» выполнено в полном объеме.



Мероприятие 2.2.1 «Приобретение специализированной коммунальной техники» выполнено в полном объеме.

Приобретена специализированная коммунальная техника для эксплуатирующих организаций.

По подпрограмме 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 3 «Газификация населенных пунктов Неклиновского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. В связи с отсутствием финансирования в 2019, выполнение основных мероприятий не выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №11).

### **Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

### **Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 128433,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 121415,90 тыс. рублей;

местный бюджет - 6962,10 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений - 55,40 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 26.12.2018 г. №218 «О бюджете Неклиновского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 6962,10 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6962,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6962,10 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 97 526,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 92 373,56 тыс. рублей;

местный бюджет - 5 107,88 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений - 45,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 30 906,74 тыс. рублей, из них:

30 662,85 тыс. рублей – неисполнение условий контракта,

243,89 тыс. рублей - экономия по торгам,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №12).

#### **Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2019 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, фактические значения которых соответствуют плановым, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2019 год.

Показатель 1 «увеличение сетей водопровода, канализации, газопроводов, газификация домовладений, строительство очистных сооружений» - плановое значение - 54,2 %, фактическое значение - 54,2 %.

Показатель 1.1. «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района» - плановое значение - 80,4 %, фактическое значение - 80,4 %.

Показатель 1.2. «доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» - плановое значение - 71,6 %, фактическое значение - 71,6 %.

Показатель 2.1. «доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - плановое значение - 100 %, фактическое значение - 100 %.

Показатель 3.1. «доля газификации населенных пунктов Неклиновского района» - не предусмотрен к реализации в 2019 году, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2019 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №13).

## **Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, программ муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п},$$

где:

$C_{п}$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_{п}$  – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_{п}$  – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1 (эффективность 1);



Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1 (эффективность 1).

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{п_i} / n$$

где:

$C_0$  – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$C_{п_i}$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

$i$  – номер показателя муниципальной программы;

$n$  – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимаются за ноль.

$$C_0 = \frac{1+1+1+1+1}{5} = 1,0$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$C_{Ром} = M_v / M,$$

где:

$C_{Ром}$  – степень реализации основных мероприятий;

$M_v$  – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{ом}=3/3=1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

4.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$СР_{м} = М_{в} / М,$$

где:

СР<sub>м</sub> – степень реализации мероприятий;

М<sub>в</sub> – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{м}=3/3=1$$

4.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

СС<sub>уз</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З<sub>ф</sub> – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

З<sub>п</sub> – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$СС_{уз}= 97\,526,64/128433,40=0,76$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,76 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

4.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{CP}_{\text{м}} / \text{CC}_{\text{уз}},$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$\text{CP}_{\text{м}}$  – степень реализации всех мероприятий программы;

$\text{CC}_{\text{уз}}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1/0,76 = 1,31$$

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$\text{УРпр} = \text{Co} * 0,5 + \text{CP}_{\text{ом}} * 0,3 + \mathcal{E}_{\text{ис}} * 0,2$$

$$\text{УРпр} = 1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1,31 * 0,2 = 1,062$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

## **Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,  
делопроизводства и работы с обращениями  
граждан Администрации Неклиновского района



С.В. Богатырева

Приложение №1  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  
услугами населения Неклиновского района»  
Таблица №11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, подпрограмм  
а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
Неклиновского района»  
за 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе»	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	X	X	X			
2	Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Целенаправле нное освоение выделенных средств	Результаты достигнуты	
3	Мероприятие 1.1.1 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района. (ПИР)»	Администрация Неклиновского района.	31.12.2019	28.01.2019	31.12.2019	Улучшение водоснабжени я питьевой водой жителей с. Самбек.	Результаты достигнуты	
4	Контрольное мероприятие 1.1.1	Администрация Неклиновского	31.12.2019	28.01.2019	31.12.2019	Получение положительно	Выполнено	

	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПИР.	района					го заключения государственной экспертизы на ПИР.		
5	Основное мероприятие 1.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Администрация Неклиновского района Администрация сельских поселений	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Результаты достигнуты			
6	Мероприятие 1.2.1 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	19.06.2019	31.12.2019	Улучшение водоснабжения питьевой водой жителей х. Морской Чулек и х. Мержаново	Выполнено не в полном объеме.	Ввиду несвоевременного предоставления подрядчиком необходимого пакета документов для финансирования, работы, запланированные на 2019 год выполнены не в полном объеме	
7	Контрольное мероприятие 1.2.1. Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Выполнено не в полном объеме.	Ввиду несвоевременного предоставления подрядчиком необходимого пакета документов для финансирования, работы,	



								запланированные на 2019 год выполнены не в полном объеме
8	Мероприятие 1.2.2 Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ по теплоснабжению	Выполнено не в полном объеме	Ввиду неиспользования предоставленной субсидии для Лакедемоновского с/п, субсидии использованы не в полном объеме
9	Контрольное мероприятие 1.2.2 Возмещение предприятиям теплоснабжающих организаций части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению.	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ по теплоснабжению	Выполнено не в полном объеме	Ввиду неиспользования предоставленной субсидии для Лакедемоновского с/п, субсидии использованы не в полном объеме
10	Мероприятие 1.2.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	19.06.2019	31.12.2019	Оплата услуг по ведению строительного контроля на строящемся	Результаты достигнуты	

	строительного контроля).		31.12.2019	01.01.2019			объекте.		
11	Контрольное мероприятие 1.2.3 Своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Контроль качества за выполнение строительства водопровода.	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Контроль качества за выполнением строительства водопровода.	Выполнено	
12	Мероприятие 1.2.4 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района	31.12.2022		31.12.2022		Улучшение водоснабжения питьевой водой жителей с. Самбек.	Не предусмотрено к реализации в 2019 году, в связи с отсутствием финансирования	
13	Контрольное мероприятие 1.2.4 Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Администрация Неклиновского района	31.12.2022		31.12.2022		Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Не предусмотрено к реализации в 2019 году, в связи с отсутствием финансирования	
14	Мероприятие 1.2.5 Составление сметы на ПИР с экспертизой достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам: «Строительство ОСВ и разводящих сетей водоснабжения Приморского	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Улучшение водоснабжения питьевой водой и сетей канализации жителей Приморского с/п.	Результаты достигнуты.	

	с/п Неклиновского района Ростовской области», «Строительство ОСК и сетей канализации Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области».								
15	Контрольное мероприятие 1.2.5 Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПИР.	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПИР.	Выполнено	
16	Мероприятие 1.2.6 Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по объекту: «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Оплата услуг по технологическому присоединению объекта капитального строительства к сети газораспределения	Результаты достигнуты.	
17	Контрольное мероприятие 1.2.6 Подключение объекта к сети газораспределения.	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Подключение объекта к сети газораспределения.	Выполнено	
18	Мероприятие 1.2.7 Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Приобретение материалов для устранения аварийных	Результаты достигнуты.	

							ситуаций		
19	Контрольное мероприятие 1.2.7 Приобретение и передача материалов в эксплуатирующие организации	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Приобретение и передача материалов в эксплуатирующие организации	Выполнено	
20	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	Администрация Неклиновского района	X	X	X				
21	Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации	Администрация Неклиновского района							Не предусмотрено к реализации в 2019 году, в связи с отсутствием финансирования
22	Основное мероприятие 2.2 Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019			Результаты достигнуты.	
23	Мероприятие 2.2.1 Приобретение специализированной коммунальной техники.	Администрация Неклиновского района	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		Приобретение специализированной коммунальной техники для улучшения качества обслуживания организациям	Результаты достигнуты.	

24	Контрольное мероприятие 2.2.1 Передача специализированной техники в эксплуатирующие организации.	Администрация Неклиновского района	31.12.2019		31.12.2019	и ЖКХ. Передача специализиро ванной техники в эксплуатирую щие организации.	Выполнено	
25	Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района»	Администрация Неклиновского района					В плане реализации муниципаль ной программы на 2019 год не предусмотре но исполнение данной подпрограм мы, в связи с отсутствием финансирова ния	
26	Основное мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации						Не предусмотрено к реализации в 2019 году, в связи с отсутствием финансировани я	
27	Основное мероприятие 3.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно- сметной документации						Не предусмотрено к реализации в 2019 году, в связи с	



[illegible]

# СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы: « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района" за 2019 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных			Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	4	
1	2	3	4	5	
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Неклиновского района»	Всего	128433,40	128433,40	97 526,64	
	бюджет района	6962,10	6962,10	5 107,88	
	областной бюджет	121415,90	121415,90	92 373,56	
	федеральный бюджет				
	бюджеты сельских поселений	55,40	55,40	45,2	
	внебюджетные источники				
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе»	Всего	107269,20	107269,20	76 379,16	
	бюджет района	6073,10	6073,10	4 219,69	
	областной бюджет	101140,70	101140,70	72 114,27	
	федеральный бюджет				
	бюджеты сельских поселений	55,40	55,40	45,2	
	внебюджетные источники				
Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно- сметной документации	Всего	28400,00	28400,00	28400,00	
	бюджет района	1192,80	1192,80	1192,80	
	областной бюджет	27207,20	27207,20	27207,20	
	федеральный бюджет				
	бюджеты сельских поселений				
	внебюджетные источники				
Основное мероприятие 1.2	Всего	78869,20	78869,20	47979,16	

1	2	3	4	5
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	бюджет района	4880,30	4880,30	3026,89
	областной бюджет	73933,50	73933,50	44907,07
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений	55,40		45,2
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	Всего	21164,20	21164,20	21147,47
	бюджет района	889,00	889,00	888,19
	областной бюджет	20275,20	20275,20	20259,28
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
внебюджетные источники				
	Всего	0,0	0,0	0,0
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
Бюджеты сельских поселений				
	внебюджетные источники			
	Всего	21164,20	21164,20	21147,47
	бюджет района	889,00	889,00	888,19
	областной бюджет	20275,20	20275,20	20259,28
федеральный бюджет				
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
	Всего	0,0	0,0	0,0
	бюджет района			
областной бюджет				
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
	Всего	21164,20	21164,20	21147,47
бюджет района		889,00	889,00	888,19
	областной бюджет	20275,20	20275,20	20259,28
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Всего		0,0	0,0	0,0
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
внебюджетные источники				
	Всего	0,0	0,0	0,0
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
Бюджеты сельских поселений				
	внебюджетные источники			
	Всего	0,0	0,0	0,0
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.1 Разработка проектно- сметной документации	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
Основное мероприятие 3.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	внебюджетные источники			
	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»					
1	увеличение сетей водопровода, канализации, газопроводов, газификация домовладений, строительство очистных сооружений	процент	54,1	54,2	54,2	
	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»					
1.1.	доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района	процент	80,5	80,4	80,4	
1.2.	доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процент	71,7	71,6	71,6	
	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»					
2.1.	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в	процент	100	100	100	



	общем объеме сточных вод, пропущенных очистные сооружения						
Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов»							
3.1.	доля газификации населенных пунктов Неклиновского района	процент	93,8	93,9	93,9		

# ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
муниципальной программы, в том числе в результате  
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведения закупок
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»	128433,40	97 526,64	30906,76	243,89
2	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водосведения и очистки сточных вод»	107269,20	76 379,16	30890,04	227,17
3	Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации	28400,00	28400,00	0,00	0,00
4	Мероприятие 1.1.1 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района. (ПИР)»	28400,00	28400,00	0,00	0,00
5	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	78869,20	47979,16	30890,04	227,17

6	Мероприятие 1.2.1 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	75633,50	45214,05	30419,45	
7	Мероприятие 1.2.2 Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.	1570,80	1327,40	243,40	
8	Мероприятие 1.2.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля).	400,00	399,99	0,01	0,01
9	Мероприятие 1.2.4 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Мероприятие 1.2.5 Составление сметы на ПИР с экспертизой достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам: «Строительство ОСВ и разводящих сетей водоснабжения Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области», «Строительство ОСК и сетей канализации Приморского с/п Неклиновского района Ростовской области».	100,00	99,99	0,01	0,01
11	Мероприятие 1.2.6 Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения по объекту:	264,90	132,43	132,47	132,47

	«Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».				
12	Мероприятие 1.2.7 Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций	900,00	805,32	94,68	94,68
13	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	21164,20	21147,48	16,72	16,72
14	Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Основное мероприятие 2.2 Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества	21164,20	21147,48	16,72	16,72
16	Мероприятие 2.2.1 Приобретение специализированной коммунальной техники.	21164,20	21147,48	16,72	16,72
17	Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района»	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Основное мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Основное мероприятие 3.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0