



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»  
**Администрация Неклиновского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2021 № 258

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Обеспечение качественными жилищно-  
коммунальными услугами населения  
Неклиновского района» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции от 17.09.2018 №1480), распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции от 24.09.2018 №267, от 04.12.2018 №351), Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района» по результатам 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Баркова В.В.

**Глава Администрации  
Неклиновского района**

**В.Ф. Даниленко**

Постановление вносит заместитель главы  
Администрации Неклиновского района Барков В.В.

## Отчет

о реализации муниципальной программы Неклиновского района  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  
Неклиновского района» за 2020 год.

### Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для обеспечения населения района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, газификации населенных пунктов, обеспечению комфортными условиями проживания населения района, в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 01.11.2018 № 1790 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги, продолжено строительство водоснабжения х. Мержаново и х. Морской Чулек, начато строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек.

В 2020 году, в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе» и подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района», освоены средства районного бюджета в размере 2 368,3 тыс. рублей.

Продолжено строительство водоснабжения х. Мержаново и х. Морской Чулек, для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Начато строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек для обеспечения жителей с. Самбек качественной питьевой водой и системой канализации.

## **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 3 приоритетных мероприятия и 3 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1 «Разработка проектно-сметной документации» не предусмотрено к реализации в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования.

Основное мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» выполнено не в полном объеме. По мероприятию 1.2.1, запланированные работы на 2020 год выполнены не в полном объеме.

Мероприятие 1.2.1 «Водоснабжение х. Мержаново и х.Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» выполнено не в полном объеме.

Ввиду неисполнения подрядчиком своих обязательств по заключенному контракту, запланированные работы на 2020 год выполнены не в полном объеме. Остаток неосвоенных средств составил 40 167,37 тыс. рублей. Срок контракта продлен на 1 год.

Мероприятие 1.2.2 «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги» выполнено не в полном объеме. Предоставлены не все субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги. Остаток неосвоенных средств составил 259,76 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х.Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля и авторского надзора) не выполнено. Услуги по осуществлению строительного контроля не оплачены, т.к. с 01.10. 2020 функции заказчика в части проведения строительного контроля возложены на МКУ НР «Управление капитального строительства».

По подпрограмме 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 2 (ввиду неисполнения подрядчиком своих обязательств по заключенному контракту, запланированные работы на 2020 год выполнены не в полном объеме, и предоставлены не все субсидии предприятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги); не достигнуто – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 2 приоритетных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка проектно-сметной документации» не предусмотрено к реализации в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования.

Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества» выполнено в полном объеме.

Мероприятие 2.2.4 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района» выполнено в полном объеме. Оплачены услуги по строительно-монтажным работам на строящемся объекте.

Мероприятие 2.2.5 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района» (прочие расходы, включая затраты на строительный контроль и авторский надзор) выполнено не в полном объеме. По заключенным договорам на данные виды услуг сложилась экономия средств. Остаток неосвоенных средств составил 252,03 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 3 «Газификация населенных пунктов Неклиновского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. В связи с отсутствием финансирования в 2020, выполнение основных мероприятий не выполнено.



Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №11).

### **Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

### **Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 265423,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 261463,70 тыс. рублей;

местный бюджет - 3902,00 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений - 58,20 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Соборания депутатов Неклиновского района от 24.12.2019 г. № 315 «О бюджете Неклиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 3902,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3902,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3902,00 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 224 524,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 222 108,60 тыс. рублей;

местный бюджет - 2 368,30 тыс. рублей;

бюджеты сельских поселений - 47,70 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 40 899,30 тыс. рублей, из них:

40387,51 тыс. рублей – неисполнение условий контракта,

511,79 тыс. рублей - экономия по торгам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №12).

#### **Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2020 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, фактические значения которых соответствуют плановым, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2020 год.

Показатель 1 «увеличение сетей водопровода, канализации, газопроводов, газификация домовладений, строительство очистных сооружений» - плановое значение - 54,3 %, фактическое значение - 54,3 %.

Показатель 1.1. «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района» - плановое значение - 80,4 %, фактическое значение - 80,4 %.

Показатель 1.2. «доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» - плановое значение - 71,5 %, фактическое значение - 71,5 %.

Показатель 2.1. «доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - плановое значение - 100 %, фактическое значение - 100 %.

Показатель 3.1. «доля газификации населенных пунктов Неклиновского района» - не предусмотрен к реализации в 2020 году, в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2020 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы (таблица №13).

#### **Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, программ муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

где:

$C_n$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_n$  – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_n$  – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1 (эффективность 1).

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{n_i} / n$$

где:

$C_0$  – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$C_n$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

$i$  – номер показателя муниципальной программы;

$n$  – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.

$$C_0 = \frac{1+1+1+1+1}{5} = 1,0$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$C_{POM} = M_B / M,$$

где:

$C_{POM}$  – степень реализации основных мероприятий;

$M_B$  – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$C_{POM} = 2/2 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

4.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$C_{PM} = M_B / M,$$

где:

$C_{PM}$  – степень реализации мероприятий;

$M_B$  – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$C_{PM} = 2/2 = 1$$



4.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$СС_{уз} = Зф / Зп,$$

где:

СС<sub>уз</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$СС_{уз} = 224\,524,60 / 265\,423,90 = 0,84$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,84 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

4.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СР<sub>м</sub> – степень реализации всех мероприятий программы;

СС<sub>уз</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1 / 0,84 = 1,19$$

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$УР_{пр} = Со * 0,5 + СР_{ом} * 0,3 + \mathcal{E}_{ис} * 0,2$$

$$УР_{пр} = 1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1,19 * 0,2 = 1,038$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

## **Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,  
делопроизводства и работы с обращениями  
граждан Администрации Неклиновского района



С.В. Богатырева

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, подпрограмм

а также контрольных событий муниципальной программы « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района " за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе»	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	X	X	X			
2	Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений						Не предусмотрено к реализации в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования
3	Основное мероприятие 1.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Целенаправле нное освоение выделенных средств	Результаты не достигнуты	

4	Мероприятие 1.2.1 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	19.06.2019	31.12.2021	Улучшение водоснабжения питьевой водой жителей х. Морской Чулек и х. Мержаново	Выполнено не в полном объеме.	Ввиду неисполнения подрядчиком своих обязательств по заключенному контракту, работы, запланированные на 2020 год выполнены не в полном объеме
5	Контрольное мероприятие 1.2.1. Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	19.06.2019	31.12.2021	Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Выполнено не в полном объеме.	Ввиду неисполнения подрядчиком своих обязательств по заключенному контракту, работы, запланированные на 2020 год выполнены не в полном объеме
6	Мероприятие 1.2.2 Расходы на возмещение предпринятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Предоставление субсидий предпринятиям ЖКХ по теплоснабжению	Выполнено не в полном объеме	Предоставлены не все субсидии предпринятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги.



7	Контрольное мероприятие 1.2.2 Возмещение предпрятиям теплоснабжающих организаций части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению.	Администрация Неклиновского района Администрации сельских поселений	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Возмещение предпрятиям теплоснабжа ющих организаций части платы граждан за коммунальны е услуги по теплоснабжен ию.	Выполнено не в полном объеме	Предоставлены не все субсидии предпрятиям ЖКХ для возмещения части платы граждан за коммунальные услуги.
8	Мероприятие 1.2.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля и авторского надзора)	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Оплата услуг по ведению строительного о контроля на строящемся объекте.	Не выполнено	с 01.10. 2020 функции заказчика в части проведения строительного контроля возложены на МКУ НР «Управление капитального строительства»
9	Контрольное мероприятие 1.2.3 Своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Контроль качества за выполнение строительства водопровода.	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Контроль качества за выполнением строительства водопровода.	Не выполнено	с 01.10. 2020 функции заказчика в части проведения строительного контроля возложены на МКУ НР «Управление капитального строительства»

10	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	Администрация Неклиновского района	X	X	X				Не предусмотрено к реализации в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования
11	Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации	Администрация Неклиновского района							
12	Основное мероприятие 2.2 Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Результаты достигнуты.		
13	Мероприятие 2.2.4 «Строительство очистных сооружений и развивающих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района».	Администрация Неклиновского района	31.12.2022	31.03.2020	31.12.2022		Улучшение водоснабжения жителей с. Самбек.	Выполнено в полном объеме	
14	Контрольное мероприятие 2.2.4 Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Администрация Неклиновского района	31.12.2022	31.03.2020	31.12.2022		Обеспечение жителей качественной питьевой водой.	Выполнено в полном объеме	
15	Мероприятие 2.2.5 «Строительство очистных сооружений и развивающих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района»(прочие расходы, включая затраты на	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020		Оплата услуг по технологическому присоединению объекта	Выполнено в полном объеме	

	строительный контроль и авторский надзор)						капитального строительства к сетям ресурсоснабжения		
16	Контрольное событие 2.2.5 Контроль качества выполнения строительства водопровода. Подключение объекта к сетям ресурсоснабжения.	Администрация Неклиновского района	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Подключение объекта к сетям ресурсоснабжения.	Выполнено в полном объеме		
17	Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района»	Администрация Неклиновского района					В плане реализации муниципальной программы на 2020 год не предусмотрено исполнение данной подпрограммы, в связи с отсутствием финансирования		
18	Основное мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации							Не предусмотрено к реализации в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования	
19	Основное мероприятие 3.2							Не предусмотрено к	

Строительство газовых сетей, включая разработку проектно- сметной документации										реализации в 2020 году, в связи с отсутствием финансирования
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы: « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района" за 2020 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Неклиновского района»	Всего	265423,90	265423,90	224524,60
	бюджет района	3902,00	3902,00	2368,30
	областной бюджет	261463,70	261463,70	222108,60
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений	58,20	58,20	47,70
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Неклиновском районе»	Всего	86516,00	86516,00	45868,86
	бюджет района	3795,60	3795,60	2261,96
	областной бюджет	82662,20	82662,20	43559,20
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений	58,20	58,20	47,70
Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно- сметной документации	внебюджетные источники			
	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
Основное мероприятие 1.2	внебюджетные источники			
	Всего	86516,00	86516,00	45868,86

1	2	3	4	5
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	бюджет района	3795,60	3795,60	2261,96
	областной бюджет	82662,20	82662,20	43559,20
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений	58,20	58,20	47,70
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	Всего	178907,90	178907,90	178655,74
	бюджет района	106,40	106,40	106,34
	областной бюджет	178801,50	178801,50	178549,40
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации	внебюджетные источники			
	Всего	0,0	0,0	0,0
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
Основное мероприятие 2.2 Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
	Всего	178907,90	178907,90	178655,74
	бюджет района	106,40	106,40	106,34
	областной бюджет	178801,50	178801,50	178549,40
Подпрограмма 3 «Газификация населенных пунктов Неклиновского района»	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
	Всего			

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	Всего	0,00	0,00	0,00
	бюджет района			
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	Бюджеты сельских поселений внебюджетные источники			

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»					
1	увеличение сетей водопровода, канализации, газопроводов, газификация домовладений, строительство очистных сооружений	процент	54,2	54,3	54,3	
	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»					
1.1.	доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения района	процент	80,4	80,4	80,4	
1.2.	доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене	процент	71,6	71,5	71,5	
	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»					
2.1.	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в	процент	100	100	100	



	общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения								
Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов»									
3.1.	доля газификации населенных пунктов Неклиновского района	процент	93,9	93,93	93,93				

# ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
муниципальной программы, в том числе в результате  
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведения закупок
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Неклиновского района»	265423,90	224524,60	40899,30	511,79
2	Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»	86516,00	45868,86	40647,14	259,76
3	Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	86516,00	45868,86	40647,14	259,76
5	Мероприятие 1.2.1 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулок Неклиновского района Ростовской области»	84418,70	44251,32	40167,37	0,00

6	Мероприятие 1.2.2 Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги.	1877,30	1617,53	259,76	259,76
7	Мероприятие 1.2.3 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области» (оплата строительного контроля).	220,00	0,00	220,00	0,00
8	Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Неклиновского района»	178907,90	178655,74	252,16	252,03
9	Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 2.2 Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества	178907,90	178655,74	252,16	252,03
11	Мероприятие 2.2.4 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района»	121382,90	121382,76	0,14	0,00
12	Мероприятие 2.2.5 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек, Неклиновского района» (прочие расходы, включая затраты на строительный контроль и авторский надзор)	57525,00	57272,97	252,03	252,03
13	Подпрограмма 3. «Газификация населенных пунктов Неклиновского района»	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Основное мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0

15	Основное мероприятие 3.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0
----	--	-----	-----	-----	-----